

		1 Agosto	29 Agosto	30 Septiembre	31 Octubre	28 Noviembre	31 Diciembre	30 Enero	27 Febrero
NOMBRE DE LA TAREA	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	
	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4	1 2 3 4	
REPLANTEO	REPLANTEO								
MOVIMIENTO DE TIERRAS	MOVIMIENTO DE TIERRAS								
Escarificación y Compactación de Firme carretera existente									
Corte Pavimento									
Retirada/Excavación Firme carretera existente a vertedero < 3 km									
Retirada Tierra Vegetal desbroce a vertedero < 3 km									
Desmonte Suelo Tolerable explan/trans. vertedero < 3 km									
Terraplén Suelo Tolerable procedente excavación									
Terraplén Suelo Adecuado procedente de préstamos									
Tierra Vegetal revestir taludes de desmorte más importante									
Cesped Semillado de todos los taludes									
DRENAJE	DRENAJE								
Drenaje Transversal (Obras de Fábrica, Pasos Salavacunetas)									
Drenaje Longitudinal (Revestimiento cunetas)									
Otros (Pasos de Fincas, etc)									
FIRMES	FIRMES								
Zahorra Artificial tipo ZA25									
Riego de Imprimación tipo ECI									
M.B.C. tipo S-20									
Riego de Adherencia tipo ECR-1									
M.B.C. tipo D-12									
SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO	SEN Y BAL								
Señalización Vertical									
Barrera de Seguridad									
Señalización Horizontal									
REMATES	REMATES								
Remates y Retrasos Acumulados Otoño-Invierno (10d)									
SEGURIDAD Y SALUD	SEGURIDAD Y SALUD								
P. BASE LICITACIÓN MENSUAL	126.912,70	196.450,23	288.916,22	325.034,05	511.137,02	250.115,60	89.452,07	11.323,31	
PORCENTAJE MENSUAL	7,05 %	10,89 %	16,09 %	16,00 %	28,41 %	13,90 %	4,97 %	0,63 %	
P. BASE DE LICITACIÓN A ORIGEN	126.912,70	323.362,93	612.279,15	937.313,20	1.448.450,22	1.698.565,82	1.788.017,89	1.799.341,20	
PORCENTAJE ACUMULADO	7,05 %	17,94 %	34,03 %	52,09 %	80,50 %	94,40 %	99,37 %	100 %	